

DROUWENERMONDSEBRUG E.O. STADSKANAAL

INFORMATIEBRIEF

7



Betreft: voortgang werkzaamheden Drouwenermondsebrug

Geachte bewoners en betrokkenen,
Zoals u dagelijks kunt zien, zijn we al ver gevorderd met de bouw van de nieuwe Drouwenermondsebrug. Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken, de planning voor de komende periode en wat u daarvan mogelijk merkt.



Plaatsing onderdeel Drouwenermondsebrug



De nieuwe brug krijgt vorm.

Voortgang werkzaamheden

De werkzaamheden aan de brug zijn in een vergevorderd stadium. Het betonwerk is afgerond en we zijn begonnen met de afwerking. Ook de eerste onderdelen van het beweegbare brugdeel worden geplaatst, waaronder de hydrauliek en elektrotechnische installaties. In de afgelopen maanden is er in verschillende werkplaatsen intensief gewerkt om alles op tijd klaar te hebben.

Planning

De werkzaamheden liggen goed op schema. De verwachting is dat de Hoofdstraat voor de bouwvak weer volledig toegankelijk is. Ook kan de nieuwe brug vanaf dat moment gebruikt worden door fietsers en voetgangers. Aan de kant van de Hoofdkade is alleen nog iets meer tijd nodig. Daar wordt direct na de bouwvak nog twee weken aan gewerkt. Daarna kan ook het autoverkeer gebruik maken van de nieuwe brug.

Infrastructuur en nutsvoorzieningen

Gelijktijdig met de brugwerkzaamheden zijn we begonnen met de aanleg van de nieuwe infrastructuur. Op verzoek van de gemeente Stadskanaal heeft Enexis de aanleg van de nieuwe gasleiding aan de Hoofdstraat vervroegd uitgevoerd. Zo voorkomen we dat de straat later opnieuw open moet voor graafwerkzaamheden.



Vervanging kleine draaibrug

Nog vóór de bouwvak starten we met de vervanging van de kleine draaibrug, vlak bij de grote verkeersbrug. Deze werkzaamheden lopen door tot medio oktober. De nieuwe brug wordt breder dan de huidige, zodat fietsers en voetgangers elkaar gemakkelijker kunnen passeren.

Let op: een deel van de Drouwenerstraat nabij de kleine brug blijft deels afgesloten als werkvlak voor de werkzaamheden.

Afronding van het project

Zodra beide bruggen en de infrastructuur in oktober zijn afgerond beginnen we met het aanplanten van groen. Daarmee wordt het hele project netjes afgerond.

Heeft u nog vragen of ervaart u overlast?

Neem dan contact op met onze omgevingsmanager Erik!

Hij staat u graag te woord.

Telefoonnummer: +31 621636860

E-Mail: emeijer@syntera.nl

Met vriendelijke groet,

Bouwteam Drouwenermondsebrug

